

Investointisuunnitelma 2023 – 2032 ja salkkuraportointi 1-6/2023

Tekninen lautakunta 31.8.2023
Kaupunginhallitus 18.9.2023

Sisällys

OSA 1 - INVESTOINTISUUNNITELMA.....	2
Talonrakennus	2
Julkinen käyttöomaisuus Investoinnit 2023 – 2025.....	7
Irtain omaisuus.....	9
Vesihuoltolaitos.....	11
Investoinnit yhteensä	12
Ideapankki.....	13
OSA 2 SALKKURAPORTOINTI 1-6/2023	16
Investointikohteiden raportointi.....	16
Investointien aikataulu 2023.....	21

OSA 1 - INVESTOINTISUUNNITELMA

Investointisuunnitelma sisältää investointikohteiden kuvaukset, aikataulun ja kustannukset. Investoinnit on luokiteltu talousarvion luokittelun mukaisesti; talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus, irtain omaisuus ja Vesihuolto-laitos. Lisäksi suunnitelma on niiden osalta jaettu ajanjaksoihin 1 + 2 vuotta, 4-5 vuotta ja 6-10 vuotta.

Talonrakennus

Investoinnit 2023 - 2025

TALONRAKENNUS	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TERVEYSASEMA			
Toiminnallisiin muutoksiin, hyvinvointialue			
Tulot	0	0	0
Menot	0	-20 000	-20 000
Netto	0	-20 000	-20 000
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET			
Tulot	0	0	0
Menot	0	-25 000	-25 000
Netto	0	-25 000	-25 000
YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET – 2023: Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus 100 000 euroa. Luokkien sisäilmakorjausten jatkaminen, 20.000 euroa. 2024-2025: Hissin uusiminen, aurinkopaneelit, opettajien suihkutilat, sisäilmakorjaukset			
Tulot	0	0	0
Menot	-120 000	-140 000	-110 000
Netto	-120 000	-140 000	-110 000
KIRJASTO – 2023: Perussaneerauksen suunnittelu. 2024-2025: Kattoikkunakalvot, sisäkunnostus			
Tulot	0	0	0
Menot	0	-20 000	-20 000
Netto	0	-20 000	-20 000
HAAPALAN PÄIVÄKOTI - 2023: Porttien ja aidan korjaaminen. 2024-2025: Julkisivun korjaus/maalaukset			
Tulot	0	0	0
Menot	-15 000	-30 000	-20 000
Netto	-15 000	-30 000	-20 000
NYHKÄLÄNKOULU – 2023: Valaisimien optimointi 40.000 euroa 2024-2025: Kuulutusjärjestelmä, turvavalot			
Tulot	0	0	0
Menot	-40 000	-50 000	-50 000
Netto	-40 000	-50 000	-50 000
TAKKOINRINNE/PALVELUKESKUS, SISÄILMA – 2023: Asumiseen tarkoitettujen huoneiden sisäilmakorjauksia jatketaan korjaussuunnitelman ja aikaisemman peruskorjausmallin mukaisesti, 50.000 euroa. 2024-2025: Jäähdytyslaitteiston korjaus, sisäilmakorjaukset			
Tulot	0	0	0
Menot	-50 000	-80 000	-45 000
Netto	-50 000	-80 000	-45 000
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI – 2023: Julkisivun maalauksia 2024-2025: Julkisivun kunnostus			
Tulot	0	0	0
Menot	-12 000	-20 000	-20 000
Netto	-12 000	-20 000	-20 000

TYÖVÄENOPISTO – 2023: Sokkelin korjaus ja salaoja sisäpihan puolelle			
2024-2025: Julkivivun lahovaurio korjaukset/maalauus			
Tulot	0	0	0
Menot	-30 000	-115 000	-115 000
Netto	-30 000	-115 000	-115 000
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI			
2024-2025:Pihan kunnostus ja sisäpuolisia kunnostuksia			
Tulot	0	0	0
Menot	0	-12 000	-12 000
Netto	0	-12 000	-12 000
KORPELA – 2023: Julkisivujen korjaus ja maalauus.			
Tulot	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	-12 000	-12 000	-12 000
NUMMELANPUISTO – 2023: Julkisivujen korjaus ja maalauus.			
Tulot	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	-12 000	-12 000	-12 000
ROSKAKATOKSET – 2023: Jäte- ja kierrätyskatoksia kouluihin ja päiväkoteihin.			
Tulot	0	0	0
Menot	-90 000	0	0
Netto	-90 000	0	0
PUPULAN PÄIVÄKOTI - 2025: Pintaremonttia			
Tulot	0	0	0
Menot	0	0	-15 000
Netto	0	0	-15 000
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI – 2023: Verhojen uusiminen			
2024-2025: Toiminnallisiin tilamuutoksiin			
Tulot	0	0	0
Menot	-20 000	-35 000	-35 000
Netto	-20 000	-35 000	-35 000
KOVOLON MAJA - 2024: Päärakennuksen maalauus			
Tulot	0	0	0
Menot	0	-12 000	0
Netto	0	-12 000	0
KOLISEVA – 2023: Julkisivujen korjaus ja maalauus, 12 000 euroa.			
Tulot	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	-12 000	-12 000	-12 000
HAUKKAMÄEN KOULU – 2023: Saatetaan julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta loppuun, 80 000 euroa.			
Tulot	0	0	0
Menot	-80 000	-20 000	-20 000
Netto	-80 000	-20 000	-20 000
TUORILAN KOULU -2023: Julkisivun korjaus ja maalauus 20 000 euroa.			
2024-2025: Sisäpuolisiin remontteihin			
Tulot	0	0	0
Menot	-20 000	-35 000	-20 000
Netto	-20 000	-35 000	-20 000
VUORISTOKOTI - 2024-2025: Sisäpuolisiin toimintaan liittyviin muutoksiin			
Tulot	0	0	0
Menot	0	-15 000	-15 000
Netto	0	-15 000	-15 000

UUOTINAIKSTEN LEIRIKESKUS – 2023: Piharakennuksen kunnostus			
2024-2025: Päärakennuksen maalaus ja katon korjaus			
Tulot	0	0	0
Menot	-30 000	-12 000	-12 000
Netto	-30 000	-12 000	-12 000
PALOASEMA - 2024-2025: Hyvinvointialueen mahdollisiin toiminnallisiin muutoksiin			
Tulot	0	0	0
Menot	0	-15 000	-15 000
Netto	0	-15 000	-15 000
ELÄINLÄÄKÄRI			
Tulot	0	0	0
Menot	0	-12 000	-12 000
Netto	0	-12 000	-12 000
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET – 2023: Kattojen korjaus ja pesu.			
2024-2025: Katto ja julkisivukorjaukset			
Tulot	0	0	0
Menot	-30 000	-20 000	-20 000
Netto	-30 000	-20 000	-20 000
ASEMANRANTA, RAKENNUKSET – 2023: Julkisivukorjauksen jatkaminen			
2024-2025: Katto ja julkisivukorjaukset			
Tulot	0	0	0
Menot	-20 000	-80 000	-20 000
Netto	-20 000	-80 000	-20 000
KESKUSKEITTIÖN PADAT – 2023: Pataryhmän uusiminen.			
2024: Astianpesukoneen uusiminen			
Tulot	0	0	0
Menot	-65 000	-40 000	0
Netto	-65 000	-40 000	0
VARIKKO – 2023: Aidan rakentaminen varikkoalueen ympärille 100 000 euroa. Kameravalvonnan parantaminen 50 000 euroa			
Tulot	0	0	0
Menot	-150 000	0	-15 000
Netto	-150 000	0	-15 000
LED-VALAISIMET – 2023: Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin.			
Tulot	0	0	0
Menot	-20 000	-30 000	-30 000
Netto	-20 000	-30 000	-30 000
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT – 2023: Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset ja ennakoinnattomat vikakorjaukset.			
Tulot	0	0	0
Menot	-180 000	-180 000	-180 000
Netto	-180 000	-180 000	-180 000
YHTEISKOULUN PIHATYÖT – 2023: C-pihan muutos toimivaksi välituntien viettopaikaksi.			
Tulot	0	0	0
Menot	-35 000	0	0
Netto	-35 000	0	0
KAUPUNGINTALON TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN			
Tulot	0	0	0
Menot	-30 000	0	0
Netto	-30 000	0	0

Tulot päätyneistä/päättyvistä kohteista			
Tulot	0	0	0
Menot päätyneistä/päättyvistä kohteista			
Menot	-1 073 000	-1 054 000	-882 000
Netto	-1 073 000	-1 054 000	-882 000

Investoinnit 2026 - 2027

Investointikohde	Kuvaus	2026, €	2027, €
Yhteiskoulu	Liikuntasalin penkit, liikuntasalin nostoverhot, sisäilmakorjaukset, liikuntasalin sisäkaton korjaus, ilmanvaihtokoneen uusiminen	100 000	50 000
Nyhkälän koulu	Vanhan osan tiilikattojen uusiminen.	50 000	50 000
Palvelukeskus / Takkoinrinne	Sisäilmaremontteja, astianpesukoneen linjaston uusiminen	45 000	45 000
Toivikkeen päiväkoti	Vesikaton uusiminen	120 000	20 000
Työväenopisto	Lahovaurio korjaukset/maalaukset	15 000	15 000
Koliseva	Vesikaton uusiminen	12 000	12 000
Korpela	Vesikaton uusiminen	12 000	12 000
Nummelanpuisto	Vesikaton uusiminen	12 000	12 000
Haukkamäen koulu	Sokkelin ja portaiden kunnostus	20 000	20 000
Tuorilan koulu	Liikuntasalin lattian uusiminen	20 000	20 000
Vuotinaisten leirikeskus	Tarvittavat sisäremontit	15 000	12 000
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	Käytävän sisäilmakorjaus	25 000	25 000
Paloasema	Hyvinvointialueen mahdollisiin toiminnallisiin muutoksiin	15 000	15 000
Eläinlääkäri	Asuntojen remonti	15 000	12 000
Rakennukset / Asemanranta	Katto ja julkisivukorjaukset	20 000	20 000
Led-valaisimiin vaihtaminen		30 000	30 000
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset		180 000	180 000
Högforsin päiväkoti	Toiminnallisiin tilamuutoksiin	35 000	35 000
Museoalueen rakennukset	Katto ja julkisivukorjaukset	20 000	20 000
Terveysasema	Hyvinvointialueen mahdollisiin toiminnallisiin muutoksiin	20 000	20 000
Nuorisotila, Vuoristokoti	Sisäpuolisiin toimintaan liittyviin muutoksiin	15 000	15 000

Kirjasto	Sisäpuolisiin toimintaan liittyviin muutoksiin/kunnostuksiin	20 000	20 000
Haapalan päiväkoti	Julkisivun korjaus/maalaus	20 000	20 000
Haukkamäen päiväkoti	Sisäpuolisiin toimintaan liittyviin muutoksiin/kunnostuksiin	12 000	12 000
Varikko	Energiatehokkuuden parantaminen (esim. ovien uusiminen).	15 000	15 000
Pupulan päiväkoti	Julkisivun lahovaurio korjaukset/maalaus	15 000	15 000

Investoinnit 2028 - 2032

Investointikohde	Kuvaus	2028 – 2032, €
Yhteiskoulu	Keittiöremontti, ruokasalin lattian uusiminen, liikuntasalinlattian uusiminen, lukituksen uusiminen, iv-koneen uusiminen	250 000
Nyhkälän koulu	Lämmitysverkoston tasapainottaminen, keittiön koneet, piha ja pihavälineiden kunnostus	150 000
Palvelukeskus / Takkoinrinne	Keittiölaitteisto, sisäremontti, ilmanvaihto	200 000
Toivikkeen päiväkoti	Ilmanvaihdon uusiminen, sisäremontteja	130 000
Työväenopisto	Koneellinen ilmanvaihto, sisäremontteja	130 000
Koliseva	Vesikattojen uusiminen, sisäremontteja, putki/viemäriremontti	60 000
Korpela	Vesikattojen uusiminen, sisäremontteja, putki/viemäriremontti	60 000
Nummelanpuisto	Vesikattojen uusiminen, sisäremontteja, putki/viemäriremontti	60 000
Haukkamäen koulu	Luokkatilojen kunnostus, keittiön uusiminen	120 000
Tuorilan koulu	Luokkatilojen kunnostus, keittiön uusiminen, vanhan saunarakennuksen kunnostus	150 000
Vuotinaisten leirikeskus	Kunnostustöitä	50 000
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	Sisäilmaremontteja	75 000
Rakennukset / Asemanranta	Katto ja julkisivukorjaukset, sekä sisäpuoliset kunnostukset	100 000
Led-valaisimiin vaihtaminen		100 000
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset		950 000

Högforsin päiväkot	Toiminnalliset muutokset	175 000
Museoalueen rakennukset	Julkisivu-, katto- ja sisäkorjaukset	150 000
Kovelon maja	Rakennusten kunnostusta	20 000
Kirjasto	Toiminnalliset muutokset	10 0000
Haapalan päiväkot	Sisäkorjaukset, keittiön kunnostus	10 0000
Haukkamäen päiväkot	Sisäkorjaukset, keittiön kunnostus	10 0000
Haukkamäen koulun aittarakennus ja saunarakennus	Aitan kunnostus	5 0000
Varikko	Ilmanvaihdon uusiminen	5 0000
Pupulan päiväkot	Lahokorjaukset ja maalaukset	60 000
Työväenopiston kutomo	Julkisivu-, katto- ja sisäkorjaukset	100 000
Ahmoon koulu	Julkisivun kunnostus	200 000
Tukikohta (Puromaantie 2)	Rakennusten kunnostus	60 000
Toivikkeen maja	Rakennuksen kunnostus	60 000
Huoltorakennukset (Nyhkälä, Käpylä, Milliksen pallokenttä)	Rakennusten kunnostus	60 000
Perintörakennukset (Lindroos, Koivunen)	Rakennusten kunnostus	70 000
Matkahuolto/väestönsuoja	Sisäpuolisia kunnostustöitä	30 000

Julkinen käyttöomaisuus

Investoinnit 2023 – 2025

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2023	TS 2024	TS 2025
KADUT, PERUSPARANTAMINEN - 2023: Perkontien saneeraus välillä Puutarhakatu – Petäjätie.			
Tulot	0	0	0
Menot	-400 000	-400 000	-450 000
Netto	-400 000	-400 000	-450 000
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -Päällystetöitä, liikenteenohjauslaitteiden uusiminen			
Tulot	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-50 000
Netto	-50 000	-50 000	-50 000
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN – 2023: Vattola, Liistonkujan rakentaminen.			
Tulot	0	0	0
Menot	-130 000	-50 000	-50 000
Netto	-130 000	-50 000	-50 000
KADUT, PÄÄLLYSTEET – 2023: Keskustan saneerauskohteet, pihojen asf. saneeraus, kevyen liikenteen korjauskohteiden käynnistys.			
Tulot	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-120 000
Netto	-100 000	-100 000	-120 000

VIKAKORJAUKSET – 2023: Kuntatekniikan ennalta arvaamattomat kohteet.			
Tulot	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET			
Tulot	0	0	0
Menot	0	0	-10 000
Netto	0	0	-10 000
ULKOVALAISTUS - Yksittäisiä eri kohteita.			
Tulot	0	0	0
Menot	-15 000	-20 000	-20 000
Netto	-15 000	-20 000	-20 000
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN -2023: Vaskijärven padon kunnostushanke, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä.			
Tulot	0	0	0
Menot	-20 000	-15 000	-10 000
Netto	-20 000	-15 000	-10 000
RAAKAMAAN HANKINTA -Keskustan asemakaavojen maankäytöllisten muutosten kautta mahdollisesti muodostuvien, mutta muutoin erikseen yksilöimättömien, elinkeinotoimintaan ja asumiseen maanhankinnan näkökulmasta liittyvien tarpeiden toteuttamiseen varattu hankintamääräraha.			
Tulot	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-100 000
Netto	-100 000	-100 000	-100 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista			
Tulot	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista			
Menot	-840 000	-760 000	-835 000
Netto	-840 000	-760 000	-835 000

Investoinnit 2026 - 2027

Investointikohde	Kuvaus	2026, €	2027, €
Väriärinkatu	Päällysrak. ja valaist. uusiminen	225 000	
Huvilakatu vaihe-1	Päällysrak. ja valaist. uusiminen	225 000	
Kantolankatu	Päällysrak. ja valaist. uusiminen		225 000
Huvilakatu vaihe-2	Päällysrak. ja valaist. uusiminen		225 000

Investoinnit 2028 - 2032

Investointikohde	Kuvaus	2028 - 2032
Meijerinkatu	Päällysrakenteiden ja valaistuksen uusiminen 2028	225 000
Korpikuja	Päällysrakenteiden ja valaistuksen uusiminen 2028	225 000
Närönkatu	Päällysrakenteiden ja valaistuksen uusiminen 2029	450 000
Kumpeentie	Päällysrakenteiden ja valaistuksen uusiminen 2030	450 000
Vattolantie	Päällysrakenteiden ja valaistuksen uusiminen 2031	225 000
Vanha Turuntie	Päällysrakenteiden ja valaistuksen uusiminen 2031	225 000
Haavaisojantie	Päällysrakenteiden ja valaistuksen uusiminen 2032	225 000
Vanha Turuntie 2	Päällysrakenteiden ja valaistuksen uusiminen 2032	225 000

Irtain omaisuus

Investoinnit 2023 – 2025

IRTAIN OMAISUUS	TA 2023	TS 2024	TS 2025
KAUPUNGINHALLITUS			
KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN			
Tulot	0	0	0
Menot	-20 000	0	0
Netto	-20 000	0	0
KESTÄVÄ KARKKILA HANKKEET - Ulkokuntoilupuiisto (130 705 €), Kuntoportaat (64 295€) ja Pitkälänkosken silta (30 000€).			
Tulot	0	0	0
Menot	-225 000	-80 000	0
Netto	-225 000	-80 000	0
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA			
VARHAISKASVATUS, IPADIT - Vakaan ja esi-/alkuopetukseen digivälineistöä			
Tulot	0	0	0
Menot	-10 000	0	0
Netto	-10 000	0	0
VARHAISKASVATUS, KALUSTEET - Varhaiskasvatukseen työhyvinvointiin liittyviä kalusteita sekä korkeat kalusteet yhteen vakaryhmään.			
Tulot	0	0	0
Menot	-10 000	0	0
Netto	-10 000	0	0
NYHKÄLÄN KOULU, IPADIT - Uusien iPadien hankinta oppilaskäyttöön.			
Tulot	0	0	0
Menot	-30 000	0	0
Netto	-30 000	0	0
YHTEISKOULU, DIGITAUULUT			
Tulot	0	0	0
Menot	-20 000	0	0
Netto	-20 000	0	0
YHTEISKOULU, CROMEBOOKIT			
Tulot	0	0	0
Menot	-10 000	0	0
Netto	-10 000	0	0
LUKION TILOJEN SUUNNITTELUVARAUS			
Tulot	0	0	0
Menot	-30 000	0	0
Netto	-30 000	0	0

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA			
KIRJASTON TILASUUNNITTELU			
Tulot	0	0	0
Menot	-30 000	0	0
Netto	-30 000	0	0
TYÖVÄENOPISTO, TILASUUNNITTELU			
Tulot	0	0	0
Menot	-30 000	0	0
Netto	-30 000	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA			
MITTAUSKALUSTO			
Tulot	0	0	0
Menot	-47 000	0	0
Netto	-47 000	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0
Menot	-462 000	-80 000	0
Netto	-462 000	-80 000	0

Investoinnit 2026–2027

Investointikohde	Kuvaus	2026, €	2027, €
Ei suunniteltuja investointeja			

Investoinnit 2028 - 2032

Investointikohde	Kuvaus	2028 – 2032, €
Ei suunniteltuja investointeja		

Vesihuoltolaitos

Investoinnit 2023 – 2025

VESIHUOLTOLAITOS	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA			
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN 2023			
- Perkontien saneeraus			
- Jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaiden huollot ja lautasten vaihto			
- Viemärisukituksia			
- Vanhan vesitornin saneeraus			
- Vattola, Liistonkujan vesihuolto sis. jv-pumppaamon			
- Uuden vesitornin suunnittelun käynnistäminen			
Tulot	0	0	0
Menot	-705 000	-680 000	-700 000
Netto	-705 000	-680 000	-700 000
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET 2023 - Puhdistamon muut saneeraustyöt, Pix-putkiston uusiminen, katokset, näytteenottimet			
Tulot	0	0	0
Menot	-40 000	-100 000	-80 000
Netto	-40 000	-100 000	-80 000
VIKAKORJAUKSET			
Tulot	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000
Tulot päätyneistä/päätyvistä kohteista	0	0	0
Tulot	0	0	0
Menot päätyneistä/päätyvistä kohteista	0	0	0
Menot	-770 000	-805 000	-805 000
Netto	-770 000	-805 000	-805 000

Investoinnit 2026–2027

Investointikohde	Kuvaus	2026, €	2027, €
Värjärinkatu	Vesihuolto verkostojen saneeraus	225 000	
Huvilakatu vaihe-1	Vesihuolto verkostojen saneeraus	225 000	
Kantolankatu	Vesihuolto verkostojen saneeraus		225 000
Huvilakatu vaihe-2	Vesihuolto verkostojen saneeraus		225 000

Investoinnit 2028 - 2032

Investointikohde	Kuvaus	2028 – 2032, €
Meijerinkatu	Vesihuolto verkostojen saneeraus 2028	225 000
Korpikuja	Vesihuolto verkostojen saneeraus 2028	225 000
Närönkatu	Vesihuolto verkostojen saneeraus 2029	450 000
Kumpeentie	Vesihuolto verkostojen saneeraus 2030	450 000
Vattolantie	Vesihuolto verkostojen saneeraus 2031	225 000
Vanha Turuntie	Vesihuolto verkostojen saneeraus 2031	225 000

Haavaisojantie	Vesihuolto verkostojen saneeraus 2032	225 000
Vanha Turuntie 2	Vesihuolto verkostojen saneeraus 2032	225 000

Investoinnit yhteensä

Investointityyppi	2023 – 2025, €	2026 – 2027, €	2028 – 2032, €
Talonrakennus	-3 009 000	-1 600 000	-3 970 000
Julkinen käyttöomaisuus	-2 435 000	-900 000	-2 250 000
Irtain omaisuus	-542 000	0	0
Vesihuoltolaitos	-2 380 000	-900 000	-2 250 000
Yhteensä	-8 366 000	-3 400 000	-8 470 000

Ideapankki

Investointikohde	Kuvaus	Perustelut/tarve	Aikataulu	Kustannukset, €	Ehdotuksen tekijä
Pyöräparkki	Pyöräparkki linja-auto-aseman läheisyyteen	Moni karkkilalainen lähtee päivittäin linja-autolla töihin mm. pääkaupunkiseudulle. Osa heistä pyöräilee kaupungin keskustaan ja jättää pyöränsä linja-auto-aseman kulumille päivän ajaksi. Nämä kaupunkilaiset ovat pitkään toivoneet kyseiseen kortteliin kunnollista pyöräparkkia, jossa olisi katos.			Valtuustoaloite 21.9.2020 §65
Liikenneturvallisuuden parantaminen Vihdintiellä	Hidastustyössy tai/sekä suojatiet Vihdintie- Eteläinentie- Tarmonkatu-risteukseen ja hidastetöyssy Vihdintielle kohtaan, josta valtion tie alkaa.	Turvallisuuden parantaminen			Valtuustoaloite 7.12.2020, §102
Arboretumin perustaminen	Arboretumin eli puulajipuiston rakentaminen Myllykosken ja Massakosken pohjoisen puolen ranta-alueelle.	Arboretum lisää eri ikäisten kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja toimii samalla yhtenä osana Karkkilan luontonähtävyyksistä aivan kaupungin keskustan tuntumassa.			Valtuustoaloite 24.2.2020, §17
Tuorilan koulun eteen suojatiet ja hidasteet	Suojatiet ja korokkeet Tuorilan koulun eteen.	Turvallisuuden parantaminen			Valtuustoaloite 18.5.2020, § 36
Defibrillaattoreita julkisiin tiloihin	Defibrillaattorit seuraaviin paikkoihin: Karkkilan kaupungintalo, Karkkilan yhteiskoulu, Nyhkälän koulu, Tuorilan ja Haukamäen koulut sekä Työväenopisto.	Defibrillaattoreiden hankkiminen kaupungin julkisiin tiloihin parantaisi karkkilalaisten turvallisuutta ja saataisi pelastaa ihmisen hengen.			Valtuustoaloite 12.4.2021, § 21
Monilokeropalvelu jätteiden lajittelussa	Monilokeropalvelu jätteiden lajittelussa kaikille kuntalaisille aina edullisimpana vaihtoehtona kuin perinteinen sekajäte lajittelumenetelmänä.	Kiertotalouden edistäminen			Valtuustoaloite 12.4.2021, §23

Pitkälän vanhan punatiilistä rakennetun voimalaitoksen kytkinsalirakennuksen mahdollisen kunnostuksen tutkiminen ja liittäminen	Karkkilan kaupunki tutkii, onko kaupungilla mahdollisuutta kunnostaa tämä rakennus ja vanhat voimalaitoksen rauniot osaksi koskireitin nähtävyyksiä.	Rakennus voisi toimia ka- lastuksen ja kuntoilun kesätapahtumien tukikohtana			Valtuusto-aloite 24.5.2021, §39
Kaupunki uusii ja päivittää Karkkilan keskuspuiston ilmettä ja toimintoja		Yksi Karkkilan keskustan elävöittämisen kulmakivistä on näyttävä ja kutsuva keskuspuisto, joka elävöittää Karkkilan keskustan ilmettä.			Valtuusto-aloite 24.5.2021, §44
Karavaanarimat- kailu-alueen rakentamisen suunnittelu ja selvitystyön käynnistäminen Karkkilaan	kaupunki käynnistää valtuustokauden aikana selvitystyön karavaanarialueen sijoittamisesta kaupungin taajama-alueelle tai sen lähisyyteen sekä tekee rahoitus- ja aikataulusuunnitelman karavaanarimat- kailualueen rakentamiseksi Karkkilaan.	Karavaanarialueen rakentaminen Karkkilaan toisi kotikaupunkiimme lisää sekä suomalaisia että ulkomaalaisia turisteja ja voisi toimia vetovoimaisena matkailukohteena etenkin lapsiperheille.			20.12.2021, § 145
Palstaviljelyä karkkilalaisille	Karkkilan kaupunki ryhtyy selvittämään yhteistyöta- hoja, joiden kanssa voitaisiin järjestää mahdollisuus palstaviljelyyn kaikilla kaupunkilaisille	Palstaviljelyn mahdollista- misen avulla voidaan tukea yhteisöllisyyttä, edistää kaupungin tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius, li- sätä mahdollisuuksia oma- varaiseen ruuantuotantoon ja lisätä karkkilalaisten ta- savertaisia mahdollisuuksia nauttia puutarhakaupun- gissa asumisesta.			Valtuusto-aloite 15.8.2022, § 45
Leikkipuisto kau- punginkirjaston ja Ala-Emalin lähei- syyteen		Leikkipuisto yhdistäisi ja linkittäisi eri toimijat ja pal- veluntarjoajat paremmin yhteen. Leikkipuisto toimisi myös käyntikorttina, veto- ja pitovoimana nykyisille ja tuleville karkkilalaisille.			

<p>Kaupunki mahdollistaisi ammatillisen koulutuksen opetuspisteen Karkkilaan</p>	<p>Opetuspiste toimisi hubina, jossa mahdollisimman moni ammatillinen koulutuslinja pystyisi toimimaan. Opetuspisteessä voitaisiin pilotoida erilaisia opetustapoja ja sisältöjä</p>				
--	--	--	--	--	--

OSA 2 SALKKURAPORTOINTI 1-6/2023

Investointikohteiden raportointi

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %	🚧	Toimenpiteet
Takkoinrinne					Etenee koko ajan, korjattu as 11 ja 14, as 21 työn alla
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-50 000	-31 483	62,97 %		
Netto	-50 000	-31 483	62,97 %		
Yhteiskoulu IV-ja JS-korj					Sisäilmakorjaus tilattu. Toteutetaan heinäkuussa. Julkisivukorjaus aloitetaan syksyn aikana
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-120 000	-2 040	1,70 %		
Netto	-120 000	-2 040	1,70 %		
Toivikkeen päiväkot					Valmistelussa, toteutusta ajoitetaan kesään
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	0	0,00 %		
Netto	-12 000	0	0,00 %		
Korpela					Julkisivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	-5 915	49,29 %		
Netto	-12 000	-5 915	49,29 %		
Nummelaanpuisto					Julkisivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	-5 721	47,68 %		
Netto	-12 000	-5 721	47,68 %		
Koliseva					Julkisivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	-5 941	49,51 %		
Netto	-12 000	-5 941	49,51 %		
Vuotinaisten leirikeskus					Työ on valmis. Laskutuksia voi totetumasta vielä puuttua.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-23 239	77,46 %		
Netto	-30 000	-23 239	77,46 %		
Asemanranta, rakennukset					Urakoitsija tilannut materiaalit. Työ toteutetaan loppuvuoden aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	0	0,00 %		
LED-valaisimet					Tehdään jatkuvasti pitkin toimintavuotta
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-7 079	35,40 %		
Netto	-20 000	-7 079	35,40 %		
Vikakorjaukset, talonrakennus					Tovikkeen pvk astianpesukone, palvelukeskus pakaste, Nyhkälän koulu kuulutuslaitteisto ja liukuovet, Nummelaanpuisto veisvahongon loppuun saatto, Sorvirinne
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-180 000	-90 142	50,08 %		
Netto	-180 000	-90 142	50,08 %		
Kadut, perusparantaminen					Urakoitsija aloittaa Perkontien syyskuussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-400 000	-5 248	1,31 %		
Netto	-400 000	-5 248	1,31 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %	📅	Toimenpiteet
Kadut, uudisrakentaminen					Liistonkujan suunnitteluvaihe menossa.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-130 000	-3 623	2,79 %		
Netto	-130 000	-3 623	2,79 %		
Kadut, päällysteet					Valmistelussa Nyhkäläntie, Aholantie ja Karhunkorpi.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-100 000	0	0,00 %		
Netto	-100 000	0	0,00 %		
Ulkovalaistus					Valmistelussa.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-15 000	0	0,00 %		
Netto	-15 000	0	0,00 %		
Yleisalueiden kunnostaminen					Valmistelussa.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	0	0,00 %		
Kaupunki, www-sivujen uusiminen					Uudistus käynnistyy syyskauden aikana.
Tuotot	0	0	0,0 %		
Kulut	-20 000	0	0,0 %		
Netto	-20 000	0	0,0 %		
Raakamaan hankinta					Valmistelua tehdään koko ajan
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-100 000	0	0,00 %		
Netto	-100 000	0	0,00 %		
Tieto- ja viestintätehkn. hankin.					Alakoulujen osuus iPad-hankinnoista
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	0	-14 037	0,00 %		
Netto	0	-14 037	0,00 %		
Peruskoulut, iPadit					Yhteiskoulun osuus iPad-rahasta käytetty 3/2023
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-10 900	36,33 %		
Netto	-30 000	-10 900	36,33 %		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen					Perkontien alueen vesihuoltotyöt elo-joulukuun välisenä aikana Liistonkujan sekä viemärisukitustyöt loppuvuodesta
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-705 000	-60 639	8,60 %		
Netto	-705 000	-60 639	8,60 %		
Vesihuolto, laitteet					Katokset tehty, muutoin valmistelussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-40 000	-6 291	15,73 %		
Netto	-40 000	-6 291	15,73 %		
Nyhkälän koulu					Hankinnat valmistelussa, toteutus siirtyy syksyyn
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-40 000	0	0,00 %		
Netto	-40 000	0	0,00 %		
Haukkamäen koulu					Investointi on valmis
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-80 000	-80 102	100,13 %		
Netto	-80 000	-80 102	100,13 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %	🚧	Toimenpiteet
Tuorilan koulu					Työ tilattu, aloitus heinäkuun aikana
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	0	0,00 %		
Vikarkorjaukset, tekninen					
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-25 000	-2 482	9,93 %		
Netto	-25 000	-2 482	9,93 %		
Högforsin päiväkot					Työ tilattu. Toteutetaan loppukesästä
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	0	0,00 %		
Museoalueen rakennukset					Työt käynnissä. Valmistuu loppukesän aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-15 125	50,42 %		
Netto	-30 000	-15 125	50,42 %		
Keskuskeittiön padat					Hankinta suoritettu. Asennus heinäkuun aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-65 000	0	0,00 %		
Netto	-65 000	0	0,00 %		
Lukion tilojen suunnitteluvar.					30 000 € mahdollisen muuton suunnitteluun, asia ei ole edennyt 35 000 € lisämääräraha myönnetty, luokkaa remontoidaan parhaillaan laborointitilojen tekoon
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-371	1,24 %		
Kirjaston tilasuunnittelu					Tarveselvitys ja alustavat suunnitelmat tehty. Keväällä päätetty, että tila-asioita
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		
Työväenopiston tilasuunnittelu					Tarveselvitys ja alustavat Keväällä päätetty, että tila-asioita
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		
Haapalan päiväkot					Työ tilattu. Toteutus heinäkuun aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-15 000	0	0,00 %		
Netto	-15 000	0	0,00 %		
Työväenopisto					Työ tilattu, aloitus heinäkuussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		
Roskakatokset					Osa katoksista jo toteutuksessa. Osa suunnittelussa.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-90 000	0	0,00 %		
Netto	-90 000	0	0,00 %		
Varikko					Työ tilattu, toimenpideluvat ok. Aloitus heinäkuun aikana. Kameravalvonta valmistelussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-150 000	-1 847	1,23 %		
Netto	-150 000	-1 847	1,23 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy


Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %		Toimenpiteet
Yhteiskoulun pihatyöt					Arkkitehdin suunnitelma tehty, toteutus syksyn 2023 aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-35 000	0	0,00 %		
Netto	-35 000	0	0,00 %		
Liikenneturvallisuuden parantaminen					Valmistelussa, tehdään yhdessä päällystetöiden yht.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-50 000	0	0,00 %		
Netto	-50 000	0	0,00 %		
Kestävä Karkkila hankkeet					Senioripuisto kilpailutettu. Toteutus syksyllä. Kuntoportaat kilpailutettu, toteutus käynnistynyt
Tuotot	0	0	0,0		
Kulut	-225 000	-417	0,0		
Netto	-225 000	-417	0,0		
Varhaiskasvatuksen iPadit					Toteutus syksyn aikana
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-10 000	0	0,00 %		
Netto	-10 000	0	0,00 %		
Varhaiskasvatuksen kalusteet					Kalusteet on lähes kaikki hankittu, loput hankitaan syksyllä.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-10 000	-9 786	97,86 %		
Netto	-10 000	-9 786	97,86 %		
Yhteiskoulu, digitaulut					Taulut hankittu 4/2023
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-18 986	94,93 %		
Netto	-20 000	-18 986	94,93 %		
Yhteiskoulu, cromebookit					Chromebookit hankittu.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-10 000	-10 000	100,00 %		
Netto	-10 000	-10 000	100,00 %		
Vikakorjaukset, vesi					
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-25 000	0	0,00 %		
Netto	-25 000	0	0,00 %		
Mittauskalusto					Kilpailutus valmistelussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-47 000	0	0,00 %		
Netto	-47 000	0	0,00 %		
Kaupungintalon turvallisuuden parantaminen					Valmistelussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		
Maa-alueet					
Tuotot	0	8 699	0,00 %		
Kulut	0	0	0,00 %		
Netto	0	8 699	0,00 %		
Yhteensä					
Tuotot	0	8 699	0,00 %		
Kulut	-3 145 000	-411 415	13,41 %		
Netto	-3 145 000	-402 716	13,13 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

Investoinnit yhteensä

Investoinnit	Suunnitellut menot, €	Toteuma €, 6/2023	Tot-%
Talonrakennus	-1 163 000	-269 006	23,1 %
Julkinen käyttöomaisuus	-965 000	-11 770	1,2 %
Irtain omaisuus	-147 000	- 63 709	43,3 %
Raakamaan hankinta	-100 000	0	0 %
Vesihuoltolaitos	-770 000	66 930	8,7 %
Yhteensä	-3 145 000	-411 415	13,1 %

Investointien tila 6/2023





Investointien aikataulu 2023

Aikataulutus on päivitetty 30.6.2023.

Talonrakennus

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
Tekninen lautakunta												
Yhteiskoulun iv- ja julkisivukorjaukset							Suunnittelu	Hankinta	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus
Haapalan päiväkoti					Hankinta		Toteutus					
Nyhkälän koulu						Hankinta	Hankinta	Hankinta	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus
Takkoinrinne, sisäilma	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus
Toivikkeen päiväkoti	Hankinta								Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus
Työväenopisto					Hankinta		Toteutus					
Korpela					Hankinta		Toteutus					
Nummelanpuisto					Hankinta		Toteutus					
Roskakatokset						Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus
Högforsin päiväkoti	Hankinta						Toteutus	Toteutus				
Koliseva					Hankinta		Toteutus					
Haukkamäen koulu		Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus							
Tuorilan koulu					Hankinta		Toteutus	Toteutus				
Vuotinaisten leirikeskus				Hankinta	Toteutus							
Museoalueen rakennukset				Hankinta		Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus			
Asemanranta, rakennukset				Hankinta					Toteutus			
Keskuskeittiön padat				Hankinta			Toteutus					
Varikko			Suunnittelu	Hankinta			Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus		
Led-valaisimet	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus
Vikakorjaukset, kiinteistöt	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus
Kaupungintalon turvallisuuden parantaminen									Toteutus	Toteutus	Toteutus	Toteutus
Lukion laborointitilat							Toteutus	Toteutus				
Kasvatus- ja opetuslautakunta												
Yhteiskoulun pihatyöt				Hankinta			Hankinta	Toteutus	Toteutus			

 Suunnittelu

 Hankinta

 Toteutus

Julkinen käyttöomaisuus

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
Tekninen lautakunta												
Kadut, perusparantaminen (Perkontie)												
Liikenneturvallisuuden parantaminen												
Kadut, uudisrakentaminen (Liistonkuja)												
Kadut, päällysteet												
Vikakorjaukset												
Ulkovalaistus												
Yleisalueiden kunnostaminen												
Raakamaan hankinta												

Irtain omaisuus

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
Kaupunginhallitus												
Kaupungin www-sivujen uusiminen												
Kestävä Karkkila -hankkeet												
Kasvatus- ja opetuslautakunta												
Varhaiskasvatus, ipadit												
Varhaiskasvatus, kalusteet												
Nyhälän koulu, ipadit												
Yhteiskoulu, digitaulut												
Yhteiskoulu, Cromebookit												
Lukion tilojen suunnitteluvaraus												
Kirjaston tilasuunnittelu												
Työväenopisto, tilasuunnittelu												
Tekninen lautakunta												
Mittauskalusto (Mittaus-toimi)												



Suunnittelu



Hankinta



Toteutus

Vesihuoltolaitos

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
Saneerauskohteet												
Perkontien saneeraus	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
Jätevedenpuhdistamo	■	■			■	■						
Viemärisukitukset			■	■	■			■	■	■	■	■
Vanhan vesitornin saneerausselvitys									■	■	■	
Uudisrakentaminen												
Liistonkuja					■	■	■	■	■	■	■	■
Uuden vesitornin suunnittelu										■	■	
Laitteet ja laitososat												
				■	■				■			
Vesihuollon ennalta arvaamattomat kohteet												
							■	■	■	■	■	■



Suunnittelu



Hankinta



Toteutus