

Karkkilan kaupunki

Investoinnit ja hankkeet 31.12.2025

Kaupunginhallitus 20.4.2026



Karkkila
Högfors

Sisällysluettelo

1. Investoinnit 31.12.2025	3
2. Toimialojen kehittämishankkeet 31.12.2025	12

Investoinnit 31.12.2025

Investointihankkeiden pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi Karkkilan kaupungilla otettiin käyttöön investointien salkkumalli (KH 26.6.2023, 172 §), jonka kokoamisesta vastasi kehittämispäällikkö. Kehittämispäällikköä ei kaupungin organisaatiossa ole ja vuoden 2024 osalta laajemman raportin koosti suunnittelija, jonka määräaikainen tehtävä päättyi kesällä 2025.

Erillinen salkkuraportti oli yhdistetty kesäkuun tilanteessa osavuosisikatsauksen investointiraporttiin ja nyt 31.12.2025 tilanteessa raportoidaan samalla raportilla hankkeiden kanssa.

Toteutuma 31.12.2025 sarakkeen värikoodeilla ilmaistaan investoinnin toteutumistilannearvio seuraavasti:

■	Investointi toteutui suunnitellusti
■	Investointi toteutui osittain suunnitellus
■	Investinti ei toteutunut suunnitellusti

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2025	TA-MUUTOS 2025	MTA 2025	TP 2025	TOT-%	Toteutuminen 31.12.2025
MAA-ALUEET						
Tulot	0	0	0	22 433		Koskenalustan lohkon lunastamiseen haettiin lisämäärärahaa toimintavuodelle 350 000 euroa, joka jäi toteutumatta, koska lunastustoimitus on vielä kesken.
Menot	0	-350 000	-350 000	-7 990	2,3	
Netto	0	-350 000	-350 000	14 443	-4,1	
Tulot	0	0		22 433		
Menot	0	-350 000	-350 000	-7 990	2,3	
Netto	0	-350 000	-350 000	14 443	-4,1	
2 TALONRAKENNUS						
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET						
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0		Yksihuone korjattiin, Formariin asennettiin akustiikkalevyt ja ilmalämpöpumput asennettiin 3 huoneeseen, joissa kesä aikaan on ollut tukalan kuuma.
Menot	-25 000	0	-25 000	-22 707	90,8	
Netto	-25 000	0	-25 000	-22 707	90,8	
KARKKILASALI						
Tulot	0	0	0	0	0	Kohteelle tehtiin ulkopuolinen veden eristys, salaojan rakentaminen, sisäntulon kattaminen, sisäpuolisia purku- ja rakennustöitä. Toteutus alitti talousarvion, vaikka ulkopuolisia töitä jouduttiin laajentamaan ennakoidusta. Saliin hankittiin myös uudet Molton verhot. Asennus tehdään vuoden 2026 aikana
Menot	-150 000	0	-150 000	-112 210	74,8	
Netto	-150 000	0	-150 000	-112 210	74,8	
YHTEISKOULU						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Toteutui suunnitellusti. Liikuntahallin katsomopenkit vaihdettiin ja katsomon lattiaa maalattiin. Hissi uusittiin yhteiskouluun.
Menot	-120 000	0	-120 000	-122 384	102,0	
Netto	-120 000	0	-120 000	-122 384	102,0	
NYHKÄLÄNKOULU						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Jäi toteutumatta, koska kilpailutuksen ja urakoitsijan valinnan jälkeen tuli ilmi, että aluskate sisältää asbestia, jonka purkua ei ollut kilpailutuksessa otettu huomioon. Urakkaa ei ehtinyt tämän jälkeen enää kilpailuttaa uudelleen.
Menot	-100 000	0	-100 000	0	0,0	
Netto	-100 000	0	-100 000	0	0,0	
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Haapalan päiväkodin toiminta loppui ja toimintaa siirrettiin Haukkamäen päiväkotiin. Haapalasta siirrettiin keittiökoneita Haukkamäkeen ja keittiö muutettiin nykyistä toimintaa paremmin palvelevaksi. Tämä oli ennakoitua suurempi remontti, joten talousarvio ylitettiin tällä projektilla.
Menot	-12 000	0	-12 000	-21 968	183,1	
Netto	-12 000	0	-12 000	-21 968	183,1	
TAKKOINRINNE						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Jäi toteutumatta. Tilapalvelupäällikön puuttuminen vaikutti hankkeen toteutumatta jäämiseen.
Menot	-35 000	0	-35 000	0	0,0	
Netto	-35 000	0	-35 000	0	0,0	
KORPELA						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Toteutui suunnitellusti
Menot	-15 000	0	-15 000	-17 327	115,5	
Netto	-15 000	0	-15 000	-17 327	115,5	

2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TA-MUUTOS 2025	MTA 2025	TP 2025	TOT-%	Toteutuminen 31.12.2025
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET						
NUMMELANPUISTO						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Toteutui suunnitellusti
Menot	-15 000	0	-15 000	-11 500	76,7	
Netto	-15 000	0	-15 000	-11 500	76,7	
KOLISEVA						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Toteutui suunnitellusti
Menot	-15 000	0	-15 000	-10 600	70,7	
Netto	-15 000	0	-15 000	-10 600	70,7	
HAUKKAMÄEN KOULU						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Terveyden hoitajan sisäänkäynnille rakennettiin suunnitellusti katos. Toteutus tehtiin talousarviota edullisemmin.
Menot	-20 000	0	-20 000	-11 720	58,6	
Netto	-20 000	0	-20 000	-11 720	58,6	
TUORILAN KOULU						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Jäi toteutumatta
Menot	-35 000	15 000	-20 000	0	0,0	
Netto	-35 000	15 000	-20 000	0	0,0	
ELÄINLÄÄKÄRI						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Kellarin ilmanvaihtoa parannettiin suunnitellusti
Menot	-12 000	0	-12 000	-10 059	83,8	
Netto	-12 000	0	-12 000	-10 059	83,8	
PALVELUKESKUS						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Varavoimakone hankittiin toiminta vuoden aikana, mutta asennus siirtyi vuodelle 2026. Palvelukeskuksen automaattiovet uusittiin.
Menot	-100 000	0	-100 000	-67 937	67,9	
Netto	-100 000	0	-100 000	-67 937	67,9	
LED-VALAISIMET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Valaisimia vaihdettiin monilla kiinteistöillä. Suurimmat vaihdot tehtiin Haukkamäen koulun liikuntasalissa, sekä kaupungintalon Formarin aula, sekä kirjastonpuoleisen sisääntuloaulan valaisimien osalta. Palvelukeskuksen ruokalaan hankittiin myös valaisimet, mutta asennus tehdään vuoden 2026 aikana.
Menot	-30 000	0	-30 000	-27 304	91,0	
Netto	-30 000	0	-30 000	-27 304	91,0	
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Ennalta-arvaamattomia investointeja oli mm. Takkoinrinteen rakenteiden läpi tulevan kosteuden korjaus, Takkoinrinteen sisäilmakorjaukset, Vanhustentalon kosteusvaurion korjaus, liikuntahallin LTO-kiekon vaihto, Paloaseman nosto-oven uusinta
Menot	-165 000	0	-165 000	-99 007	60,0	
Netto	-165 000	0	-165 000	-99 007	60,0	
ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Rakennettiin ramppi Haukkamäen päiväkodille, sekä Haukkamäen koulun ramppia korjattiin.
Menot	-15 000	0	-15 000	-10 029	66,9	
Netto	-15 000	0	-15 000	-10 029	66,9	
LUKIO						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Koelaboratorion rakentaminen, sekä lukion käytävän äänieristäminen toteutui suunnitellusti.
Menot	-12 000	0	-12 000	-11 608	96,7	
Netto	-12 000	0	-12 000	-11 608	96,7	
Tulot	0	0	0	0	0,0	
Menot	-876 000	15 000	-861 000	-556 361	64,6	
Netto	-876 000	15 000	-861 000	-556 361	64,6	

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2025	TA-MUUTOS 2025	MTA 2025	TP 2025	TOT-%	Toteutuminen 31.12.2025
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA						
KADUT, PERUSPARANTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Huvilakadun ensimmäiseen vaiheeseen toteuttaminen aina Kantolankadun risteykseen saakka.
Menot	-350 000	0	-350 000	-289 241	82,6	
Netto	-350 000	0	-350 000	-289 241	82,6	
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Liikenneturvallisuuden parantamiseen hankittiin uusia liikennemerkejä.
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 585	105,9	
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 585	105,9	
KADUT, PÄÄLLYSTEET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Vihdintien kaupungin osuuden päällyste uusittiin Tarmonkadun ja Eteläisientien risteuksen korotettuun suojatiehen asti ja Lemmointien alkupää Haavaisojantien risteykseen saakka.
Menot	-200 000	0	-200 000	-204 600	102,3	
Netto	-200 000	0	-200 000	-204 600	102,3	
VIKAKORJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Korjauskohteita eripuoliilla kaupunkia.
Menot	-25 000	0	-25 000	-14 052	56,2	
Netto	-25 000	0	-25 000	-14 052	56,2	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Jäi toteutumatta.
Menot	-25 000	0	-25 000	0	0,0	
Netto	-25 000	0	-25 000	0	0,0	
RETKEILYALUEET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Hanke toteutettiin elinvoiman käyttötaloudesta, koska kulut alittivat investointirajan.
Menot	-20 000	0	-20 000	0	0,0	
Netto	-20 000	0	-20 000	0	0,0	
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Jalkakäytävien päällyste uusittiin suurelta osin Vihdintietä ja Huhdintie aina leikkipuiston kohdalta terveyskeskukseen saakka ja osin Tammelantien kevyenliikenteenväylä.
Menot	-70 000	-95 000	-165 000	-62 421	37,8	
Netto	-70 000	-95 000	-165 000	-62 421	37,8	
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Katuvalojen uusimista eripuoliilla kaupunkia, esim. Rinnekatu ja Linnunuitonkatu.
Menot	-50 000	0	-50 000	-52 714	105,4	
Netto	-50 000	0	-50 000	-52 714	105,4	
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Hankittiin uusia roska-astioita n. 4000 €/lla. Keskustan kehittäminen jäi toteuttamatta kaavoittajan irtisanoutumisen vuoksi.
Menot	-30 000	0	-30 000	-10 688	35,6	
Netto	-30 000	0	-30 000	-10 688	35,6	
VASKIJÄRVI-HANKE						
Tulot	28 000	0	28 000	25 277	90,3	Vaskijärvi-hankkeessa toteutettiin selvitys patovaihtoehtoista, Vaskijoen virtaamamittaus sekä vesilain mukainen lupahakemus.
Menot	-56 000	0	-56 000	-51 931	92,7	
Netto	-28 000	0	-28 000	-26 655	95,2	
SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Senioripuistoon hankittiin kuntosalilaitteet.
Menot	-30 000	0	-30 000	-25 520	85,1	
Netto	-30 000	0	-30 000	-25 520	85,1	
ASFALTOINTEJA						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Högforsin parkkipaikka ja parkkipaikalle vievä kulku päällystettiin.
Menot	-20 000	0	-20 000	-27 723	138,6	
Netto	-20 000	0	-20 000	-27 723	138,6	
SAARLAMMEN LAITURIN ANKKUROINTI						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Betoninen kansi uusittiin ja pukukoppeja rakennettiin 2 kappaletta
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 165	101,6	
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 165	101,6	
Tulot	28 000	0	28 000	25 277	90,3	
Menot	-896 000	-95 000	-991 000	-759 638	76,7	
Netto	-868 000	-95 000	-963 000	-734 362	76,3	

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	TA-MUUTOS 2025	MTA 2025	TP 2025	TOT-%	Toteutuminen 31.12.2025
KAUPUNGINHALLITUS						
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Kotisivuprojekti eteni suunnitellusti vuoden 2025 aikana, julkaisu toteutuu alkuvuodesta 2026.
Menot	-10 000	0	-10 000	-10 205	102,0	
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 205	102,0	
IT-SANEERAUS						
Tulot	0	0	0	0	0,0	IT-saneeraus toteutui suunnitellusti kaupungintalokiinteistössä, vanhat laitteet uusittiin. Lisäksi IT-verkkoprojekti eteni ja irtautuminen Vihdin ja Karkkilan yhteisestä verkosta toteutuu vuoden 2026 aikana.
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 000	100,0	
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000	100,0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Lukion rehtori tehnyt tajouspyynnöt ja valinnan. Toimitettu.
Menot	-10 000	0	-10 000	-9 999	100,0	
Netto	-10 000	0	-10 000	-9 999	100,0	
YHTEISKOULU, DIGITAUULUT						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Yhteiskoulun digitaulut hankittu investointisuunnitelman mukaisesti.
Menot	-15 000	0	-15 000	-15 000	100,0	
Netto	-15 000	0	-15 000	-15 000	100,0	
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Kotitalousluokkien liedet ja tiskikoneet uusittu investointisuunnitelman mukaisesti. Liesiä 16 kpl ja tiskikoneita 4 kpl. Kokonaissumma jäi odotettua pienemmäksi.
Menot	-12 500	0	-12 500	-8 688	69,5	
Netto	-12 500	0	-12 500	-8 688	69,5	
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Yhteiskoulun pihakalusteet on kilpailutettu, hankittu ja asennettu.
Menot	-11 000	0	-11 000	-11 000	100,0	
Netto	-11 000	0	-11 000	-11 000	100,0	
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Yhteiskoulun rehtori tehnyt hintatiedustelua ja valinnan. Koneet toimitettu ja asennettu.
Menot	-17 800	0	-17 800	-15 281	85,9	
Netto	-17 800	0	-17 800	-15 281	85,9	
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
KULUNVALVONNAN UUSIMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Kulunvalvonta on uusittu/nykyaikaistettiin kaikissa kaupungin omassa käytössä olevilla kiinteistöillä
Menot	-20 000	-15 000	-35 000	-33 161	94,7	
Netto	-20 000	-15 000	-35 000	-33 161	94,7	
SIIRRETTÄVÄT VARAVOIMAKONEET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Hankittiin 2 uutta siirrettävää varavoimakonetta. Kiinteistöille rakennettiin syötöt varavoiman käyttöä varten Toivikkeen päiväkodille, Haukkamäen päiväkodille, Haukkamäen koululle, Högforsin päiväkodille ja Tuorilan koululle.
Menot	-12 000	0	-12 000	-11 853	98,8	
Netto	-12 000	0	-12 000	-11 853	98,8	
RUOHONLEIKKURI						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Ruohonleikkurin uusinta.
Menot	-35 000	0	-35 000	-33 500	95,7	
Netto	-35 000	0	-35 000	-33 500	95,7	
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-183 300	-15 000	-198 300	-188 688	95,2	
Netto	-183 300	-15 000	-198 300	-188 688	95,2	

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2025	TA-MUUTOS 2025	MTA 2025	TP 2025	TOT-%	Toteutuminen 31.12.2025
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Huvilakadun aluesaneerauksessa katurakenteet ja kunnallistekniikan uusittiin. Edellisen vuoden saneeraushankkeen Korpitie vaihe-1 viimeistelytyöt toteutettiin keväällä 2025. Pohjavesialueen riskienkartoitusta ei Haaviston vedenottamon ympärillä tehty, koska tämä tehtiin uudenmaan ely/lupa- ja valvontaviraston toimesta. Raportti tutkimuksista tulee vuoden 2026. Hulevesisuunnitelma jäi laatimatta Toimintavuoden aikana suunnitelmat tehtiin Huvilakadun loppuosan ja Äyrästien osalta.
Menot	-625 000	0	-625 000	-622 744	99,6	
Netto	-625 000	0	-625 000	-622 744	99,6	
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Paineilmakompressiorien uusinnan hankinta toteutui osittain. Työt jatkuvat vuoden 2026 puolella. Vedenottamoiden, puhdistamon ja vesitornin turvatasoa nostettiin uusimalla videoalvonta kaikissa kohteissa. Kiinteän varavoiman hankkiminen Haaviston vedenottamolle jäi toteutumatta Jätevesipumppaamojen saneerauksessa totutettiin Jokiväärän pumppaamon pumppujen uusinta, mutta etävalvonnan uusinta pumppaamoilla jäi toteutumatta. Puhdistamon prosessiautomaatiosta ja pumppaamoiden etävalvonnan tehtiin esiselvitys nykytilanteesta tulevaa ohjelmistojen uusinnan suunnittelua varten.
Menot	-592 000	0	-592 000	-249 006	42,1	
Netto	-592 000	0	-592 000	-249 006	42,1	
VIKAKORJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Tuorilantielle rakennettiin hulevesilinja, koska hulevedet ohjautuivat kadulta tontille
Menot	-25 000	0	-25 000	-14 959	59,8	
Netto	-25 000	0	-25 000	-14 959	59,8	
Tulot	0	0	0	0	0,0	
Menot	-1 242 000	0	-1 242 000	-886 709	71,4	
Netto	-1 242 000	0	-1 242 000	-886 709	71,4	

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2025	TA-MUUTOS 2025	MTA 2025	TP 2025	TOT-%	Toteutuminen 31.12.2025
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA						
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0,0	Huvilakadun aluesaneerauksessa katurakenteet ja kunnallistekniikan uusittiin. Edellisen vuoden saneeraushankkeen Korpitie vaihe-1 viimeistelytyöt toteutettiin keväällä 2025. Pohjavesialueen riskienkartoitusta ei Haaviston vedenottamon ympärillä tehty, koska tämä tehtiin uudenmaan ely/lupa- ja valvontaviraston toimesta. Raportti tutkimuksista tulee vuoden 2026. Hulevesisuunnitelma jäi laatimatta Toimintavuoden aikana suunnitelmat tehtiin Huvilakadun loppuosan ja Äyrästien osalta.
Menot	-264 100	0	-264 100	-263 200	99,7	
Netto	-264 100	0	-264 100	-263 200	99,7	
Tulot	0	0	0	0	0,0	
Menot	-264 100	0	-264 100	-263 200	99,7	
Netto	-264 100	0	-264 100	-263 200	99,7	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2025	TA-MUUTOS 2025	MTA 2025	TP 2025	TOT-%
Tulot	28 000	0	28 000	47 710	170,4
Menot	-3 197 300	-445 000	-3 642 300	-2 399 386	65,9
Nettomenot	-3 169 300	-445 000	-3 614 300	-2 351 676	65,1

Investointien perustelut, tilinpäätös 2025

Lisäselvityksiä koskien investointeja

TILAPALVELU

YHTEISKOULU

Toteutui suunnitellusti. Liikuntahallin katsomopenkit vaihdettiin ja katsomon lattiaa maalattiin. Hissi uusittiin yhteiskouluun.

LUKIO

Koelaboratorion rakentaminen, sekä lukion käytävän äänieristäminen toteutui suunnitellusti.

KARKKILA SALIN KORJAUS JA KUNNOSTUS

Kohteelle tehtiin ulkopuolinen veden eristys, salaojan rakentaminen, sisääntulon kattaminen, sisäpuolisia purku ja rakennustöitä. Toteutus alitti talousarvion, vaikka ulkopuolisia töitä jouduttiin laajentamaan ennakoidusta. Saliin hankittiin myös uudet Molton verhot. Asennus tehdään vuoden 2026 aikana.

NYHKÄLÄN KOULU

Jäi toteutumatta, koska kilpailutuksen ja urakoitsijan valinnan jälkeen tuli ilmi, että aluskate sisältää asbestia, jonka purkua ei ollut kilpailutuksessa otettu huomioon. Urakkaa ei ehtinyt tämän jälkeen enää kilpailuttaa uudelleen.

PALVELUKESKUS

Varavoimakone hankittiin toiminta vuoden aikana, mutta asennus siirtyi vuodelle 2026. Palvelukeskuksen automaattiovet uusittiin.

TAKKOKINRINNE

Jäi toteutumatta. Tilapalvelupäällikön puuttuminen vaikutti hankkeen toteutumatta jäämiseen.

NUMMELANPUISTO

Toteutui suunnitellusti

KOLISEVA

Toteutui suunnitellusti

KORPELA

Toteutui suunnitellusti

HAUKKAMÄEN KOULU

Terveysten hoitajan sisäänkäynnille rakennettiin suunnitellusti katos. Totutus tehtiin talousarviota edullisemmin.

TUORILAN KOULU

Jäi toteutumatta

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET

Yksihuone korjattiin, Formariin asennettiin akustiikkalevyt ja ilmalämpöpumput asennettiin 3 huoneeseen, joissa kesä aikaan on ollut tukalan kuuma.

ELÄINLÄÄKÄRI

Kellarin ilmanvaihtoa parannettiin suunnitellusti

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN

Valaisimia vaihdettiin monilla kiinteistöillä. Suurimmat vaihdot tehtiin Haukkamäen koulun liikuntasalissa, sekä kaupungintalon Formarin aula, sekä kirjastonpuoleisen sisääntuloaulan valaisimien osalta. Palvelukeskuksen ruokalaan hankittiin myös valaisimet, mutta asennus tehdään vuoden 2026 aikana.

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI

Haapalan päiväkodin toiminta loppui ja toimintaa siirrettiin Haukkamäen päiväkotiin. Haapalasta siirrettiin keittiökoneita Haukkamäkeen ja keittiö muutettiin nykyistä toimintaa paremmin palveluvaksi. Tämä oli ennakoitua suurempi remontti, joten talousarvio ylitettiin tällä projektilla.

ASFALTOINTEJA

Högforsin parkkipaikka ja parkkipaikalle vievä kulku päällystettiin

KULUNVALVONNAN LUKIOIDEN UUSIMINEN

Kulunvalvonta on uusittu/nykyaikaistettiin kaikissa kaupungin omassa käytössä olevilla kiinteistöillä

SIIRRETTÄVIEN VARAVOIMAKONEIDEN HANKINTA

Hankittiin 2 uutta siirrettävää varavoimakonetta. Kiinteistöille rakennettiin syötöt varavoiman käyttöä varten Toivikkeen päiväkodille, Haukkamäen päiväkodille, Haukkamäen koululle, Högforsin päiväkodille ja Tuorilan koululle.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

Ennalta-arvaamattomia investointeja oli mm. Takkoinrinteen rakenteiden läpi tulevan kosteuden korjaus, Takkoinrinteen sisäilmakorjaukset, Vanhustentalon kosteusvaurion korjaus, liikuntahallin LTO-kiekon vaihto, Paloaseman nosto-oven uusinta

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

Rakennettiin ramppi Haukkamäen päiväkodille, sekä Haukkamäen koulun ramppia korjattiin.

MAA-ALUEET

Koskenalustan lohkon lunastamiseen haettiin lisämäärärahaa toimintavuodelle 350 000 euro, joka jäi toteutumatta, koska lunastustoimitus on vielä kesken.

YHDYSKUNTATEKNIikka

KADUT PERUSPARANTAMINEN

Huvilakadun ensimmäiseen vaiheeseen toteuttaminen aina Kantolankadun risteykseen saakka.

LIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

Liikenneturvallisuuden parantamiseen hankittiin uusia liikennemerkkejä.

PÄÄLLYSTEET

Vihdintien kaupungin osuuden päällyste uusittiin Tarmonkadun ja Eteläisientien risteuksen korotettuun suojatiehen asti ja Lemmointien alkupää Haavaisojantien risteykseen saakka.

PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET

Määrärahoja oli 25 000 €, hanke jäi toteuttamatta, kun kilpailutus jäi myöhäiseen syksyyn.

LIKUNTAPUOLEN KALUSTOHANKINNAT

Ruohonleikkurin uusinta.

KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET

Jalkakäytävien päällyste uusittiin suurelta osin Vihdintietä ja Huhdintie aina leikkipuiston kohdalta terveyskeskukseen saakka ja osin Tammelantien kevyenliikenteenväylä.

KATUVALOJEN SANEERAUS

Katuvalojen uusimista eripuolilla kaupunkia, esim. Rinnekatu ja Linnunuitonkatu.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN

Vaskijärvi-hankkeessa toteutettiin selvitys patovaihtoehtoista, Vaskijoen virtaamamittaus sekä vesilain mukainen lupahakemus.

Saarlammen uimaranta

Betoninen kansi uusittiin ja pukukoppeja rakennettiin 2 kappaletta

Muu yleisten alueiden kunnostaminen:

Hankittiin uusia roska-astioita n. 4000 €:lla. Keskustan kehittäminen jäi toteuttamatta kaavoittajan irtisanoutumisen vuoksi.

VIRKISTYSALUEIDEN PARANTAMINEN

Senioripuistoon hankittiin kuntosalilaitteet.

KUNTATEKNIIKAN ENNALLA ARVAAMATTOMAT KOHTEET

Korjauskohteita eripuolilla kaupunkia.

RETKEILYALUEET

Hanke toteutettiin elinvoiman käyttötaloudesta, koska kulut alittivat investointirajan.

IRTAIN OMAISUUS

Kaupungin www-sivuprojekti eteni suunnitellusti.

IT-saneeraus eteni suunnitellusti.

Lukion työpöydät ja -tuolit -hankinta toteutui suunnitellusti. Hankinta tehtiin tarjousten perusteella.

Yhteiskulun digitaalihankinta toteutui suunnitellusti.

Kotitalousluokkien liedet ja astianpesukoneet uusittiin suunnitellusti, edullisemmin kustannuksin.

Yhteiskoulun pihakalusteet hankittiin suunnitellusti kilpailuttaen.

Yhteiskoulun teknisen käsityön koneet hankittiin suunnitellusti.

VESIHUOLTOLAITOS

SANEERAUSKOHTEET

Huvilakadun aluesaneerauksessa katurakenteet ja kunnallistekniikan uusittiin. Edellisen vuoden saneeraushankkeen Korpitie vaihe-1 viimeistelytyöt toteutettiin keväällä 2025.

Pohjavesialueen riskienkartoitusta ei Haaviston vedenottamon ympärillä tehty, koska tämä tehtiin Uudenmaan Ely/Lupa- ja valvontaviraston toimesta. Raportti tutkimuksista tulee vuoden 2026. Hulevesisuunnitelma jäi laatimatta

Toimintavuoden aikana suunnitelmat tehtiin Huvilakadun loppuosan ja Äyrästien osalta.

LAITTEET JA LAITOSOSAT

Paineilmakompressorien uusinnan hankinta toteutui osittain. Työt jatkuvat vuoden 2026 puolella. Vedenottamoiden, puhdistamon ja vesitornin turvatasoa nostettiin uusimalla videovalvonta kaikissa kohteissa.

Kiinteän varavoiman hankkiminen Haaviston vedenottamolle jäi toteutumatta

Jätevesipumppaamojen saneerauksessa toteutettiin Jokiväärän pumppaamon pumppujen uusinta, mutta etävalvonnan uusinta pumppaamoilla jäi toteutumatta.

Puhdistamon prosessiautomaatiosta ja pumppaamoiden etävalvonnan tehtiin esiselvitys nykytilanteesta tulevaa ohjelmistojen uusinnan suunnittelua varten.

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET

Tuorilantielle rakennettiin hulevesilinja, koska hulevedet ohjautuivat kadulta tontille

Toimialojen kehittämishankkeet 31.12.2025

Tammikuussa 2023 kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön kehittämispäällikön työstämän kehityshankkeiden johtamisen ja keskitetyn koordinoinnin kehittämiseksi, kehityshankkeiden salkkumallin (KH 23.1.2023). Hankkeet luokiteltiin kolmeen kategoriaan:


- A-tason hankkeet eli strategiset kehitysohjelmat, jotka ovat useampivuotisia laajoja kokonaisuuksia, jotka koskevat koko kaupunkia.
- B-tason hankkeet eli temaattiset kehitysohjelmat ovat yksi- tai useampivuotisia laajoja kokonaisuuksia, jotka koskevat yhtä tai useampaa toimialaa.
- C-tason hankkeet eli kehityshankkeet, jotka ovat yksi- tai useampivuotisia yhtä toimialaa tai konsernipalveluita koskevia yksittäisiä hankkeita.

Salkkuraportoinnin tavoitteena oli antaa kokonaiskuva kehittämishankkeiden määrästä, niiden kytkeytymisestä kaupunkistrategiaan, hankkeiden etenemisestä ja niihin käytetyistä resursseista. Hankkeiden salkkuraportointi päätettiin tehtäväksi puolivuositain. Raportointijaksot olivat tammi-kesäkuu ja tammi-joulukuu. Hankesalkkuraportissa raportoitii vain sellaiset hankkeet, jotka ovat saaneet ulkopuolista rahoitusta. Kaupungin hankkeiden kokonaisuus on vuosittain liittynyt pääosin sivistystoimialan hankkeisiin.

Kehityspäällikön tehtävää ei ole kaupungilla ollut enää salkkumallin valmistumisen jälkeen ja vuoden 2024 raportointi oli kaupunginjohtajan esikuntaan kuuluvan suunnittelijan tehtävässä. Hallintosäätöuudistuksen myötä suunnittelijan tehtävä loppui, kun elinvoiman toimialalle palkattiin hyvinvointisuunnittelija, jonka tehtäväalue koostuu hyvinvointi- ja varautumistehtävistä.

Toimialat raportoivat kehittämishankkeistansa omissa osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessä ja laajemman raportoinnin työstämiseen kaupunkiorganisaatiossa ei ole riittävää henkilöresurssi. Tarkempi ja laajempi raportointi on manuaalista työtä, johon kohdistuisi merkittävä aikaresurssi. Aiemman hankeraportin sijaan kesäkuun osavuosikatsaukseen oli laadittu yhteenveto toimialojen kehittämishankkeista, joista toimialat olivat raportoineet myös omassa osiossaan osavuosiraportissa. Toimielimet raportoivat toimintakeromuksissaan myös hankkeiden toteutumista, jotka koottu tässä raportissa yhteen.

Sivistystoimialan kehityshankkeet

 Hankkeet 2025				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkku- taso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluisen harrastukseen. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C

Toteutuma 31.12.2025: Koululla on järjestetty monipuolista kerhotoimintaa hankkeen puitteissa.				
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM- rahoitus 12/27 saakka				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 121 000 €/vuosi/ OKM 80 % = 363 000 € Kaupungin rahoitusosuus 20 %= 72 000 € 3 v =100 %= 435 600 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
Toteutuma 31.12.2025: Karkkilan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankehauulle myönnettiin rahoitus vuodelle 2025 tammi-kuussa. Vuositasolla hankkeen kokonaiskustannukset tulee olla vähintään 151 250 euroa, josta omavastuuosuus on 30 250 €/vuodessa ja saatu hankeavustus 121 000 €/vuodessa. Vuoden 2025 loppuun mennessä hankkeen toimintakulut olivat yhteensä -152 582 €.				
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.8.2025-31.12.2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 15 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 3 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhoharjoittajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
Toteutuma 31.12.2025: Karkkilan yhteiskoulun kerhotoimintaa on toteutettu tarjoamalla kerhotoimintaa suunnitelman mukaisesti. Oppilaat osallistuvat toimintaan hyvin ja toimintaa jatketaan hankerahoituksella lukuvuoden 2025-2026 loppuun.				
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU myönnetty vuosille 2023-2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027	Ulkopuolinen rahoitus 100 %	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Toteutuma 31.12.2025: Opiskelija- ja henkilöstövaihtoa tapahtuu ympäri vuoden. Vuonna 2025 Erasmus+-toiminta toteutui suunnitelman mukaan ja hankkeen budjetin puitteissa. Erasmus+-rahoituksella toteutettiin kahden opiskelijaryhmän vaihto pohjoisitalialaisten Orbassanon ja Gallaraten koulujen kanssa. Syksyllä 2025 sovittiin tulevasta vaihdosta saksalaisen ja ranskalaisen koulun kanssa.				

Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 8/2024-6/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluisen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 30 % 19285,71 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteutuma 31.12.2025: Keväällä 2024 teetettiin kerhokysely, jossa kysyttiin mm. kulkemista kerhoihin, onko säännöllistä harrastusta, mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa harrastusryhmässä, milloin mieluiten harrastaisi sekä toiveita kerhovalikoimaan tulevalle hankekaudelle. Kyselyyn saatiin 1-8-luokkalaisilta 406 vastausta. Kyselyn pohjalta pyydettiin tarjoukset kerhojen sisällöstä toimintakaudelle 2024-2025. Kerhoja oli yhteensä 27 kerhoa, joista toteutui 22. Kaikki kerhot toteutettiin koulupäivien jälkeen ja				

kerhoja tarjottiin kaikille ikäluokille (1-9-luokkaan). Hankkeen toimintakulujen toteuma oli 64 309,00 euroa, josta omavastuu osuuden toteuma oli 19 309,00 euroa.

Hanke päättyi 06/2025 ja loppuraportti on tehty.

Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa 3/ AVI
- Hanke alkoi 1.8.2024
8/2024-7/2025

<p>Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki</p>	<p>Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinnutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikkuvampaa elämäntapaa.</p> <p>Kolmas hankekausi.</p>	<p>Kaupungin rahoitusosuus 50%: 25 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 25 000 €/ AVI</p>	<p>Kaupunki toimii koordinaattorina, 80 % työpanos</p> <p>Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö</p>	<p>C</p>
---	---	--	--	----------

Toteuma 31.12.2025:

Hankkeen kolmas toimintakausi käynnistyi elokuussa 2024 ja tavoitteena oli kehittää liikuntaneuvontaa osaksi laajempaa palveluketjua yhteistyössä terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa, sekä luoda helposti saatavilla oleva palvelu, joka tukee, ohjaa ja motivoi tiellä kohti aktiivisempaa elämäntapaa ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämistä. Jotta liikuntaneuvonta olisi osa laajempaa kokonaisuutta, on myös ollut tarve kehittää tiedonvaihtoa toimijoiden välillä sekä kirjaa- ja tilastointikäytäntöjä. Liikuntaneuvonnan avulla on ollut tavoitteena tavoittamaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat karkkilalaiset, jotka eivät itseohjautuvasti hakeudu liikkumaan tai eivät ole tietoisia liikkumisen aloittamisen mahdollisuuksista. Hankkeen aikana on luotu liikuntaneuvonnalle prosessikuvaus, lisätty tiedotusta sekä liikuntaneuvonnan tunnettavuutta. Liikuntaneuvonta jäi osaksi liikuntapalveluiden toimintaa.

Hankkeen toimintakulujen toteuma oli 50 271 euroa, josta omavastuu osuus oli 25 271 euroa.

Hanke päättyi 07/2025. Hankkeen loppuraportti on tehty ja hyväksytty 9.10.2025.

Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2024-2025
6/2024-5/2025

<p>Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki</p>	<p>Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritointia ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.</p>	<p>Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI</p>	<p>Kaupunki toimii koordinaattorina</p> <p>Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö</p>	<p>C</p>
---	--	---	---	----------

Toteuma 31.12.2025:

Hankkeella on toteutettu 6kpl erilaisia kerhoja lukukaudella 2024-2025. Lisäksi hankkeella on toteutettu päiväleirejä koulujen loma-aikoina, joista neljä leiriviikkoa on toteutettu kesäkaudella 2024 sekä syyslomaviikolla ja talvilomaviikolla on pidetty leirit.

Hankkeen kokonaiskustannus oli 15 992 euroa, josta leiri tuottoja oli 3168 euroa ja kunnan omavastuuosuus oli 6824 euroa. Omavastuu osuus koostuu vakituisen henkilöstön palkkakustannuksista.

Hanke päättyi 05/2025. Hankkeen loppuraportti on tehty ja hyväksytty 28.7.2025.

Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI

-jatkuva, avustuskauti 01.10.2024 – 30.09.2025

Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin.	Ulkopuolinen rahoitus: 50 000 €/ AVI (25 000 €/ htv)	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
--	--	--	---	---

Toteuma 31.12.2025:

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on kohdata ja löytää nuoria, jotka tarvitsevat palveluja ja apua arjen asioiden hoitamiseen. Etsivä nuorisotyön kautta vahvistetaan nuoren sosiaalisia taitoja, ohjataan oikean avun piiriin sekä lisätään yhteiskunnallista osallisuutta. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii myös turvallisena aikuisena tukien nuorta asioissa, joissa nuori kokee tarvitsevansa apua. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä ja ohjata nuoria työnhakuun tai opiskelupaikan etsinnässä. Etsivässä nuorisotyössä tärkeä on aito nuoren kohtaaminen nuoren ehdoilla. Vuoden 2025 Sovari kyselyssä nousi esiin erityisesti keskustelutuki, tuki virastoasioissa, tuki opiskeluun liittyen ja tuki työhaussa. Etsivä nuorisotyö on matalan kynnyksen palvelu, joka nuoren on helppo saavuttaa, johon on helppo tulla ja se on palveluna helposti lähestyttävää.

Etsivän nuorisotyön kustannukset ajalla 1.10.2024-30.9.2025 olivat 105 625,00 euroa, josta kaupungin osuus oli 55 625,00 euroa.

Hanke kausi päättyi 9/2025. Hankkeen loppuraportti on tehty ja hyväksytty 4.12.2025.

Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI

-jatkuva,

Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 77 000 €/ AVI (arvio)	2,5 henkilöä 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
--	---	--	--	---

Toteuma 31.12.2025:

Ruukinpaja on nuorten työpaja, joka on toiminut Karkkilassa vuodesta 1996 asti. Pajan valmennuksessa on karkkilalaisia nuoria, joita ohjataan arjen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Työpajalla nuoren on ollut mahdollista saada yksilövalmennusta ja työvalmennusta. Työpajan toimintaa ohjaa vahva nuorisotyöllinen ote, jossa osallisuus, yhdenvertaisuus, nuorten kuuleminen, nuoren kohtaaminen yksilönä ja luottamuksellisuus ovat osa arkea. Nuorten työpajan toiminnalla tuetaan karkkilalaisten nuorten 16-29-vuotiaiden työelämään kuulumista, oppimista, sosiaalisten taitojen vahvistumista sekä vuorovaikutusta. Työpajalla vahvistetaan nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä arjentaitojen oppimista. Toiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, mutta myös osittain korjaavaa ja nuoren elämään kiinnittymistä tukevaa.

Hankekausi päättyi 31.12.2025. Hankkeen loppuraportti on tehty.


Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana/AVI

Toteutusaika 4/2025-12/2026

Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Hankkeessa kehitetään kirjaston roolia kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä ja kotoutumista tukevana kohtaamispaikkana. Kirjaston kulttuuriset, koulutukselliset ja sosiaaliset palvelut tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia kaikille kuntalaisille. Kirjaston toiminnoissa uudet ja vanhat karkkilalaiset voivat kohdata	Kaupungin rahoitusosuus 20%: 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 37 000 €/ AVI	Hanketyöntekijän työpanos 70% työajalla, kirjastonjohtaja ½ päivää viikossa, kirjastonhoitaja ja/tai erikoiskirjastovirkailija ½ päivää viikossa ja kirjastovirkailija ½ päivää viikossa	C
--	--	--	--	---

	luontevasti kaksisuuntaista kotoutumista edistäen.		
Toteuma 31.12.2025:			
Hankkeessa on toteutettu monia tapahtumia kuten monikulttuurinen perhepäivä, korisaiheinen lukuhetki, lyhytelokuvapaja, suomen kielen keskustelukerho sekä avoin keskustelutilaisuus. Kirjaston työntekijöitä on koulutettu Erätauko-keskustelunohjaajiksi. Hanke toteutuu suunnitellusti.			

Elinvoimatoimialan kehityshankkeet

 Elinvoimalautakunta, hankkeet			
MUUTOSTEEMA	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Kasvun ja elinvoiman edistäminen Hyvinvoinnin vahvistaminen Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	Hankkeen tavoitteena on rakentaa helposti saavutettava ulkoilureitti, joka lisäksi väestön liikkumista ja näin edistäisi eri ikäisten henkilöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Reitti sopii hyvin alueen virkistysalueiden kokonaisuuteen.	ELY:n rahoitus 50%, Karkkilan kaupunki 50%. Hankkeen kokonaiskustannukset 54 072€. ELY:n ja kaupungin rahoitus 27 036 €/toimija Hankeaika: 23.4.-31.12.2025	100% hanketyöntekijä ja osa-aikainen henkilöresurssi elinvoimatoimialalta
Uudenmaan kulttuurimarkkinat Rahoittajana OKM, hankkeen koordinoijana Uudenmaan liitto Toteutusaika 3/2024–9/2025			
Kasvun ja elinvoiman edistäminen: Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Hanke on Uudenmaan liiton hallinnoima ja toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain mukaista alueellista kehittämistehtävää. Tavoitteena on Uudenmaan kuntien yhteistyön lisääntyminen kulttuuripalveluiden tuotanto- ja järjestämISRakenteissa.	Karkkilan kaupungin omarahoitusosuus 0 % Hanke tarjoaa Karkkilan kaupungille 3 000 euron kuntaosuuden.	Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 %, osana perustehtävää (Uudenmaan liiton kulttuuriasiantuntijaryhmä)
Toteuma 31.12.2025: Hanke on valmis ja raportoitu. Hankkeessa järjestetyn tarjouskilpailun kautta valittiin toteutettavaksi nuorille kohdennettava taideprojekti (Puumerkkejä-penkkihanke) keväällä 2025. Lisäksi kulttuurisihteerin on osallistunut hankkeen verkostokokoukseen ja Kulttuurimarkkinat-tapahtumaan syyskuussa. Karkkila sai keväällä puheenvuoron hankkeen webinaarisarjassa, jossa luovien alojen toimijoille kerrottiin kuntien kulttuuripalveluiden erilaisista hankintakäytännöistä. Webinaarit ovat olleet myös karkkilalaisten toimijoiden seurattavissa.			
UUSI KULMA: kulttuuria ja luontoliikkumista Uudellamaalla Rahoittajana Uudenmaan liitto (AKKE = alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määräraha) Hankkeen koordinoijana Espoon kaupunki Toteutusaika 12/2025–5/2027			

<p>Hyvinvoinnin vahvistaminen: Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki, Karkkila on lähiuonnon ja harrastamisen kotikaupunki</p>	<p>Hanke on Espoon kaupungin toteuttama, yhteistyökumppaneina ovat Karkkilan ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Hankkeessa yhdistetään kulttuuri ja taide luonto- liikkumiseen. Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmiin kuuluvien osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja luontosuhdetta. Hanke kannustaa ympäristö- vastuullisuuteen. Hankkeessa toteutetaan kulttuuripalveluita innovatiivisella tavalla ja työllistetään taiteilijoita ja luontoalan pienyrittäjiä.</p>	<p>Karkkilan kaupungin omarahoitusosuus 0 %</p> <p>Hanke tarjoaa Karkkilassa toteutettavia, kaupungille ja osallistujille maksuttomia luontoretkeä, joihin yhdistyy taide- tai kulttuurielämyksiä.</p> <p>Retkiä Karkkilassa toteutetaan n. 8-10 kpl hankekauden aikana.</p>	<p>Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 %</p> <p>Kotoutumiskoordinaattorin työpanos n. 3 %</p> <p>Hankkeeseen kohdennettava Karkkilan kaupungin henkilöstön työaika kohdentuu pääasiassa retkien käytännön järjestelyistä sopimiseen, sekä hankkeeseen liittyvään viestintään (esim. kohderyhmään kuuluvien henkilöiden löytäminen, ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa).</p>
<p>Toteuma 31.12.2025: Hankkeen ohjaus- ja projektiryhmä on nimetty, kuntakohtaiset kohderyhmäpainotukset valittu (Karkkilassa maahanmuuttajat ja mielenterveyskuntoutujat) ja hankintojen kilpailutuksen valmistelu aloitettu joulukuussa.</p>			

Kaupunkikehitystoimialan kehityshankkeet

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehityshankkeet

Ympäristön tilan parantamiseksi Karkkilan kaupunki on mukana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hankkeissa. joilla edistetään Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa yhteistyössä alueen vesistöjen ja luonnon tilaa. Yhtenä tavoitteena on vesistöreitit palauttaminen vaelluskaloille eli kalojen vaelluksen mahdollistaminen Karkkilaan ja Lopelle asti. Samoin tavoitteena on pelastaa uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakkukanta. Vuonna 2025 LUVY:n vesiensuojeluhankkeiden toimenpiteet Karkkilassa kohdistuivat myös Nuijajoen valuma-alueelle,

Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsittelyä pyritään parantamaan, jotta vähennettäisiin jätevesistä talousvesikaivoille aiheutuvaa riskiä sekä vesistöille aiheutuvaa ravinne- ja bakteerikuormitusta. Tämä edellyttää valvonnan lisäksi myös jätevesien käsittelystä tiedottamista ja neuvontaa. Karkkilan kaupunki osallistui vuonna 2025 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hajajätevesihankkeeseen. Hanke tuki ympäristönsuojelun omaa valvontaprojektia huolehtimalla tiedottamisesta ja neuvonnasta. LUVY:n toteuttamana Länsi-Uudenmaan kunnat ovat tehneet yhteistyötä haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn edistämiseksi jo vuodesta 2009 lähtien.

LUVY:n Hajajätevesi-hankkeessa toteutettiin jätevesien käsittelyn yleisneuvontaa puhelin- ja sähköpostipalvelun kautta sekä ylläpitämällä jätevesien käsittelyn nettisivuja. Lisäksi aiheesta tiedotettiin julkaisemalla lehdistötiedotteita ja aiemmin toteutettuja videoita sekä viestimällä sosiaalisessa mediassa. Vuoden teemana oli Kesämökkeilijän vesiensuojelu, josta myös laadittiin esite.

Haketyöntekijä avusti Karkkilan valvontarekisterin laatimista toimittamalla LUVY:n kiinteistökohtaisten neuvontakäyntien jätevesien käsittelyä koskevia tietoja. Rakennusvalvonnan tietojen mukaan jätevesien käsittelyjärjestelmiä uusittiin vuonna 2025 2 kappaletta.

Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030			
<p>TAVOITE 1. Edistää matkailua ja parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa</p> <p>TAVOITE 6. Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen</p>	<p>Hankkeen tavoite: Lohikalojen vaelluksen sekä raakkujen lisääntymisen ja elinolosuhteiden edistäminen eli vaelluslohi Karkkilaan</p>	<p>Kaupungin rahoitusosuus vuonna 2025 39 000€ 5,9%: muu rahoitus 627 000€, 94,1%: vuonna 2026-2028 34 000€ 8,2%: muu rahoitus 381 000€, 91,8%:</p>	<p>Osallistuminen alahankkeiden ohjaukseen 6 pv</p>
Karkkilassa asutaan kestävästi			
<p>TAVOITE 1. Parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa</p> <p>TAVOITTEET 4.-6. Hyvä talousveden laatu ja vesistöjen tila tukevat tavoitteita</p>	<p>Hankkeen tavoite: Vähennetään jätevesistä kaivo-vesille ja vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella</p>	<p>Jätevesineuvonta-hanke vuonna 2025 LUVY:n hanke 2 000€, 10,9%: muu rahoitus 18 400€ 89,1%</p>	<p>Osallistuminen kokouksiin 2 pv</p>